

DC-Abnahmeprotokoll

Allgemeine Angaben zum Auftragsnehmer

Name, Vorname
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon
E-Mail

Datum:

Firma / Ansprechpartner

Fairtrait GmbH
Hoerneckestraße 7,
28217 Bremen
0421 40 89 76 15
info@fairtrait.de

Standort der Anlage

falls nicht identisch mit Anschrift des Kunden

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

Technische Anlagendaten

Anlagenleistung (kWp)

Installierte Module

Hersteller	Typ	Anzahl
------------	-----	--------

Die Modulbelegung erfolgte gemäß Dachbelegungsplan **oder** Änderungen an der Dachbelegung sind gemäß Skizze (unten) abgestimmt.

Speichersystem

Hersteller	Typ	Anzahl	Gehäusenummer
------------	-----	--------	---------------

Zusätzlicher Wechselrichter

Hersteller	Typ	Anzahl
------------	-----	--------

Anlagenbezogene Daten

	MPP1	MPP2	MPP3	MPP4	MPP5
--	------	------	------	------	------

Bezeichnung laut Strangplan/
Dachflächenausrichtung_*
Leerlaufspannung U_{o/c}
(Prüfspannung 1000V DC)
Isolationswiderstand MO

*Vorhandener PV-Solbericht

Fotodokumentation (Fotos hochladen)

Bilder Arbeitsschutz (Gerüst)	erledigt	☐
Bilder Unterkonstruktion	erledigt	☐
Bilder Kabelweg	erledigt	☐
Bilder Modulbelegung	erledigt	☐
Bilder Speicher Speicherstandort inkl. Litium-Modul/e	erledigt	☐
DC-Kabel 2m Überhang ab Fußboden am Speicherstandort Beschriftung der	erledigt	☐
Stringleitung (wie im Projektbericht)	erledigt	☐
Spannung gemessen	erledigt	☐
DC-Kabel am Speicherstandort isoliert	erledigt	☐

Montageabnahme, Sichtprüfung, und Abgleich mit der Planung

Anlagenmontage ohne sichtbare Schäden an Anlage, Dach, Gebäude, usw	in Ordnung	☐	beanstandet	☐
Montagesystem, Dachdurchdringungen/ Abdichtungen	in Ordnung	☐	beanstandet	☐
Verkabelung/ Leitungsführung hergestellt bis zum Speicher ggf. Wechselrichter	in Ordnung	☐	beanstandet	☐
Sauberkeit (Entsorgung des Verpackungsmaterial, Installationsorte sauber)	in Ordnung	☐	beanstandet	☐
Ausführung entspricht des Planungsumfang/ Angebot	in Ordnung	☐	beanstandet	☐
Änderung Modultyp	ja	☐	nein	☐

Skizze geänderte Dachbelegung-/ Sonstige Bemerkungen

Ort, Datum

Name Auftragnehmer

Unterschrift Auftragnehmer

Mit dem Unterzeichnen dieses Abnahmeprotokolls gilt die Anlage mit Ausnahme der unter Mängel, Nachbesserungen, sonstige Bemerkungen aufgezählten Punkte als mängelfrei abgenommen. Die vollständige Materiallieferung ist erfolgt.

Unterschrift Montagefirma/Ansprechpartner